

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO RESTAURACJI POKRYCIA DACHOWEGO NA
KOŚCIELE PARAFIALNYM W ZBYSZYCACH, GMINA GRÓDEK.



Józef Stanisław Stec, 2023

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO RESTAURACJI POKRYCIA DACHOWEGO NA KOŚCIELE PARAFIALNYM W ZBYSZYCACH .



Fot.3-4. Kościół parafialny w Zbyszycach. Stan zachowania pokrycia dachowego ;grudzień 2023 r.

Pokrycie dachu z gontu drewnanego na kościele w Zbyszycach wykonanew 2003roku kilka lat temu poddane było impregnacji. Obecnie po paru latach użytkowania gonty są zużyte od działania czynników tmosferycznych, fot. 3-6. Powierzchnia gontów jest miejscowo przyciemniała i wyjąłowiona oraz pokryta zielenicami.



Fot.5-6. Kościół parafialny w Zbyszycach. Stan zachowania pokrycia dachowego ;grudzień 2023 r.

Celem powstrzymania degradacji drewna i przywrócenia jednolitej estetyki, jest niezbędne przeprowadzenie oczyszczenia , konserwacji i częściowej wymiany gontów drewnianych pokrycia dachowego



Fot.7-8. Kościół parafialny w Zbyszczach. Stan zachowania pokrycia dachowego ;grudzień 2023 r.

1. Zakres programu

Roboty konserwacyjne będą obejmować czyszczenie i kilkukrotną impregnację gontu drewnianego na połaciach dachowych kościoła. Odpowiedni sposób czyszczenia gontu należy zaakceptować przez komisję konserwatorską według małych próbek czyszczenia przeprowadzonych przy zastosowaniu różnych sposobów czyszczenia bezpiecznych i odpowiednich dla drewna iglastego z miękkimi słojami. Zabieg powinien być prowadzony

pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora. Zaleca się przeprowadzenie impregnacji preparatem ochronnym w kolorze woskowym nawiązanym do istniejącej elewacji z użyciem barwnika dla scalenia jednolitej barwy na całej połaci dachu.

2. – Metody, materiały i techniki wykonania prac

Gont należy oczyścić wybraną optymalną metodą i odkurzyć przy użyciu szczotek i odkurzaczy. Przed podjęciem robót wykonać osłony ochronne z folii PCV przed opadami. Impregnację powierzchni gontu wykonać specjalistycznym impregnatem nadającym się do stosowania na zewnątrz –np. Icopal GONTOX W6.

Dla uzyskania jednolitej barwy scalającej kolor istniejącego gontu na połaciach dachowych zaleca się zastosować dodatek barwiący np. Bitumex R w proporcji dobranej na próbkach w uzgodnieniu z komisją konserwatorską.

Impregnację gontu należy wykonać przez 3-krotne smarowania pędzlem lub nanoszenie natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 4 godz. Norma zużycia impregnatu 0,33 litra/1m² powierzchni drewna. Prace impregnacyjne należy przeprowadzić przy suchej i bezdeszczowej pogodzie.

3 – Oczekiwane efekty prac

Przeprowadzony zabieg zapewni powstrzymanie degradacji drewnianego gontu oraz przywrócenie jednolitej kolorystyki połaci dachowych. Prawidłowo wykonana konserwacja ochronna i wodochronna impregnatem do drewna na zewnątrz ICOPAL GONTOX W6 daje trwałość ochrony drewna na 5 lat.

4. -Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać szereg robót zabezpieczających. Prace należy prowadzić pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki. Należy dokumentować fotograficznie przebieg prac, a po ich zakończeniu sporządzić dokumentację powykonawczą.

Opracował;

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO RESTAURACJI ŚCIAN SZCZYTOWYCH I
DREWNIANYCH GZYMŚÓW NA KOŚCIELE PARAFIALNYM W ZBYSZYCACH, GMINA GRÓDEK.



Fot.9. Kościół parafialny w Zbyszycach. Stan zachowania desek elewacji szczytowej kościoła ;grudzień 2023 r.

1: Zakres prac

Roboty konserwacyjne będą obejmować czyszczenie i kilkukrotną impregnację desek ścian szczytowych kościoła oraz gzymsu poddachowego. Odpowiedni sposób czyszczenia należy zaakceptować przez komisję konserwatorską według małych próbek czyszczenia przeprowadzonych przy zastosowaniu różnych sposobów czyszczenia bezpiecznych i odpowiednich dla drewna iglastego z miękkimi słojami. Zabieg powinien być prowadzony pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora. Zaleca się przeprowadzenie impregnacji firmowymi preparatami ochronnymi w kolorze nawiązującym do istniejącej elewacji z użyciem barwnika dla scalenia jednolitej barwy na całej elewacji.

2. – Metody, materiały i techniki wykonania prac

Deski należy oczyścić wybraną optymalną metodą i odkurzyć przy użyciu szczotek i odkurzaczy. Przed podjęciem robót wykonać osłony ochronne z folii PCV przed opadami. Impregnację powierzchni desek wykonać specjalistycznym impregnatem nadającym się do

stasowania na zewnątrz –np. Impregnat cllasic firmy Sadolin, HK-Lasur firmy Remmers, impregnat z woskiem firmy Altax.



Fot.10. Kościół parafialny w Zbyszczach. Stan zachowania desek gzymsu poddachowego kościoła ;grudzień 2023 r.

Impregnację należy wykonać przez 3-krotne smarowania pędzlem lub nanoszenie natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 4 godz. Norma zużycia impregnatu wg zaleceń producenta. Prace impregnacyjne należy przeprowadzić przy suchej i bezdeszczowej pogodzie.

3 – Oczekiwane efekty prac

Przeprowadzony zabieg zapewni powstrzymanie degradacji drewnianego deskowania oraz przywrócenie jednolitej kolorystyki szczytowym elewacjom i gzymsowi poddaczowemu .Prawidłowo wykonana konserwacja ochronna i wodochronna impregnatem do drewna na zewnątrz daje trwałość ochrony drewna od 5 -7lat.

4. -Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać szereg robót zabezpieczających .

Prace należy prowadzić pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki .Należy dokumentować fotograficznie przebieg prac ,a po ich zakończeniu sporządzić dokumentację powykonawczą.

Opracował;